ИЗВОЂАЧ РАДОВА	**ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН**	ИНВЕСТИТОР	**CRSC INTERNATIONAL Co. LTD Ogranak Beograd**	**ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК**	ЛИСТ
ОБЈЕКАТ	пруга Н.Сад-Суботица, диспечери			ДАН / ДАТУМ	**23**
МЕСТО	Нови Сад			**петак** / **19.04.2024.**	

РАДНО ВРЕМЕ:		Укупно часова	Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена, од - до	9:00-17:00	9					6	6			
II смена, од – до											
III смена, од - до											

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
Stanica Novi Sad: Doprema napojnog 19“ reka SPDC-NO i ugradnja u TT prostoriji. Ugradnja na signalne stubove TUS i TIS telefona, uvođenje i zaštita T59M i optičkih kablova koje je položio CRSC i izrada uzemljenja kućišta telefona na tačku uzemljenja signalnog stuba: -TUS1, TUS2, TUS4, TUS5, TUS9, TUS10, TUS11, 7 kom. -TIS3, TI4, TIS5, TI7, TIS9, 5 kom.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:
Михајло Величковић	**Душан Стошић,** **лиц. 453 0191 03**	**Дамир Рогановић,** **лиц. 453 M142 22**

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *
Дамир Р. Рогановић
дипл. грађ. инж.
ИКС 14222

ИЗВОЂАЧ РАДОВА	ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН	ИНВЕСТИТОР	CRSC INTERNATIONAL Co. LTD Ogranak Beograd	ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК	ЛИСТ
ОБЈЕКАТ	пруга Н.Сад-Суботица, диспечери			ДАН / ДАТУМ	24
МЕСТО	Нови Сад			понедељак 22.04.2024.	

РАДНО ВРЕМЕ:		Укупно часова	Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена, од - до	9:00-16:00	7					5	5			
II смена, од – до											
III смена, од - до											

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
Stanica Novi Sad: Povezivanje krajeva TK59M kablova prema šemi vezivanja na kleme u sledećim pružnim telefonima: TUS1, TUS2, TUS4, TUS5, TUS9, TUS10, TUS11, TIS3, TI4, TIS5, TI7, TIS9, 12 kom. Splajsovanje vlakana optičkih kablova sa pigtejlovima prema šemi vezivanja u ZOK-u u sledećim pružnim telefonima: TUS4, TUS5, TUS9, TUS10, TUS11, TIS3, TI4, TIS5, TI7, TIS9, 10 kom.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:
Михајло Величковић	**Душан Стошић,** **лиц. 453 0191 03**	**Дамир Рогановић,** **лиц. 453 M142 22**

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Дамир Р. Рогановић
ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИЗВОЂАЧ РАДОВА	**ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН**			ИНВЕСТИТОР	**CRSC INTERNATIONAL Co. LTD Ogranak Beograd**				**ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК**		ЛИСТ
ОБЈЕКАТ	пруга Н.Сад-Суботица, диспечери								ДАН	ДАТУМ	**25**
МЕСТО	Змајево								**четвртак**	**25.04.2024.**	
РАДНО ВРЕМЕ:		Укупно часова	Смена	Број радника					Механизација	Температура	Време
				Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно			
I смена, од - до	9:00-16:00	7					4	4			
II смена, од – до											
III смена, од - до											

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
Stanica Zmajevo: Isporuka i postavljanje serverskog reka na antistatik pod u TT prostoriji, sa izradom uzemljenja reka. Izrada otvora za prolaz kablova fi32mm u opeci debljine 40cm. Izrada otvora za prolaz 4 creva fi36mm u opeci debljine 25cm, pored već provučenih kablova. Isporuka i polaganje kablova od serverskog reka do TK pulta, PT, LB u SS prostoriji i SIP zvučnika: S/FTP kabl kat. 6a ukupno 358, N2XH-J 3x2,5mm2 50m, J-H(St)H 2x2x0,8mm 46m. Isporuka i polaganje rebrastih HF creva 136m. Isporuka i postavljanje HF kanalice 5m.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:
Михајло Величковић	**Душан Стошић,** **лиц. 453 0191 03**	**Дамир Рогановић,** **лиц. 453 M142 22**

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Дамир Р. Рогановић
дипл. ел. инж.
453 M142 22
ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИЗВОЂАЧ РАДОВА	**ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН**	ИНВЕСТИТОР	**CRSC INTERNATIONAL Co. LTD Ogranak Beograd**	**ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК**	ЛИСТ
ОБЈЕКАТ	пруга Н.Сад-Суботица, диспечери			ДАН / ДАТУМ	**26**
МЕСТО	Руменка, Змајево			**понедељак** / **29.04.2024.**	

РАДНО ВРЕМЕ:		Укупно часова	Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена, од - до	10:00-13:00	3					3	3			
II смена, од – до											
III смена, од - до											

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
Stanica Rumenka: Doprema napojnog 19“ reka SPDC-NO i ugradnja u TT prostoriji. Stanica Zmajevo: Izrada uzemljenja serverskog reka u TT prostoriji.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:
Михајло Величковић	**Душан Стошић,** **лиц. 453 0191 03**	**Дамир Рогановић,** **лиц. 453 М142 22**

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Дамир Р. Рогановић
дипл. ел. инж.
453 М142 22

ИЗВОЂАЧ РАДОВА	**ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН**			ИНВЕСТИТОР	**CRSC INTERNATIONAL Co. LTD Ogranak Beograd**				**ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК**		ЛИСТ
ОБЈЕКАТ	пруга Н.Сад-Суботица, диспечери								ДАН	ДАТУМ	**27**
МЕСТО	Кисач								**уторак**	**07.05.2024.**	
РАДНО ВРЕМЕ:		Укупно часова	Смена	Број радника					Механизација	Температура	Време
				Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно			
I смена, од - до	09:00-14:00	5					3	3			
II смена, од – до											
III смена, од - до											

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
Stanica Novi Sad: Privođenje napojnih kablova, prethodno položenih od strane elektroinstaltera, do napojnog i serverskog reka u TT prostoriji i povezivanje na šuko utičnice. Izrada uzemljenja rekova.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:
Михајло Величковић	**Душан Стошић,** **лиц. 453 0191 03**	**Дамир Роговић,** **лиц. 453 M142 22**

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Дамир Р. Роговић
ДИПЛ. ГРАЂ. ИНЖ.
453 M142 22
ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИЗВОЂАЧ РАДОВА	ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН	ИНВЕСТИТОР	CRSC INTERNATIONAL Co. LTD Ogranak Beograd	ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК	ЛИСТ
ОБЈЕКАТ	пруга Н.Сад-Суботица, диспечери			ДАН / ДАТУМ	28
МЕСТО	Кисач			среда / 08.05.2024.	

РАДНО ВРЕМЕ:		Укупно часова	Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена, од - до	09:00-14:00	5					3	3			
II смена, од – до											
III смена, од - до											

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
Stanica Kisač: Ugradnja na signalne stubove TUS i TIS telefona, uvođenje i zaštita T59M i optičkih kablova koje je položio CRSC i izrada uzemljenja kućišta telefona na tačku uzemljenja signalnog stuba: -TUS1, TUS2, TUS3, TUS4, 4 kom. -TIS2, TIS4, 2 kom.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:
Михајло Величковић	**Душан Стошић,** **лиц. 453 0191 03**	**Дамир Рогановић,** **лиц. 453 M142 22**

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *
Дамир Р. Рогановић
дипл. грађ. инж.
453 M142 22

ИЗВОЂАЧ РАДОВА	**ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН**	ИНВЕСТИТОР	**CRSC INTERNATIONAL Co. LTD Ogranak Beograd**	**ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК**	ЛИСТ
ОБЈЕКАТ	пруга Н.Сад-Суботица, диспечери			ДАН / ДАТУМ	**29**
МЕСТО	Руменка, Н.Сад-Руменка			**четвртак** / **09.05.2024.**	

РАДНО ВРЕМЕ:		Укупно часова	Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена, од - до	09:00-16:00	7					5	5			
II смена, од – до											
III смена, од - до											

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
Stanica Rumenka: Ugradnja na signalne stubove TIS telefona, uvođenje i zaštita T59M i optičkih kablova koje je položio CRSC i izrada uzemljenja kućišta telefona na tačku uzemljenja signalnog stuba: -TIS2, TIS3, 2 kom. Međustanično rastojanje Novi Sad-Rumenka: Ugradnja na signalne stubove Tapb telefona, uvođenje i zaštita T59M i optičkih kablova koje je položio CRSC i izrada uzemljenja kućišta telefona na tačku uzemljenja signalnog stuba: -Tapb1, Tapb2, Tapb3, Tapb4, 4 kom. -Tapb5, Tapb6, Tapb7, Tapb8, 4 kom. Izvršen fabrički prijem opreme za stanicu Sajlovo (serverski rek), stanice Stepanovićevo, Zmajevo i Vrabas Novi (pružni telefoni), stanice Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo i Vrabas Novi (napojni ormani) i APB telefona na svim međustaničnim rastojanjima između Novog Sada i Vrabs Nove, o čemu je sačinjen Zapisnik o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu opreme od 09.05.2024. godine.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:
Михајло Величковић	**Душан Стошић,** **лиц. 453 0191 03**	**Дамир Роганович,** **лиц. 453 M142 22**

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Дамир Р. Роганович дипл. грађ. инж. * ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИЗВОЂАЧ РАДОВА	**ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН**	ИНВЕСТИТОР	**CRSC INTERNATIONAL Co. LTD Ogranak Beograd**	**ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК**	ЛИСТ
ОБЈЕКАТ	пруга Н.Сад-Суботица, диспечери			ДАН / ДАТУМ	**30**
МЕСТО	Руменка-Кисач, Кисач-Степанов., Кисач, Степановићево, Змајево, Врбас Нови			**субота** / **11.05.2024.**	

РАДНО ВРЕМЕ:		Укупно часова	Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена, од - до	08:00-18:00	10					6	6			
II смена, од – до											
III смена, од - до											

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
Međustanično rastojanje Rumenka-Kisač: Ugradnja na signalne stubove Tapb telefona, uvođenje i zaštita T59M i optičkih kablova koje je položio CRSC i izrada uzemljenja kućišta telefona na tačku uzemljenja signalnog stuba: -Tapb1, Tapb2, Tapb3, Tapb4, 4 kom. -Tapb5, Tapb6, Tapb7, Tapb8, 4 kom. Međustanično rastojanje Kisač-Stepanovićevo: Ugradnja na signalne stubove Tapb telefona, uvođenje i zaštita T59M i optičkih kablova koje je položio CRSC i izrada uzemljenja kućišta telefona na tačku uzemljenja signalnog stuba: -Tapb1, Tapb2, Tapb3, Tapb4, 4 kom. Stanica Kisač: Ugradnja napojnog 19“ reka SPDC-NO u TT prostoriji i povezivanje napojnih kablova na šuko utičnice u reku. Stanica Stepanovićevo: Ugradnja napojnog 19“ reka SPDC-NO u TT prostoriji i povezivanje napojnih kablova na šuko utičnice u reku. Stanica Zmajevo: Ugradnja napojnog 19“ reka SPDC-NO u TT prostoriji i povezivanje napojnih kablova na šuko utičnice u reku. Stanica Vrbas Novi: Ugradnja napojnog 19“ reka SPDC-NO u TT prostoriji i povezivanje napojnih kablova na šuko utičnice u reku.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:
Михајло Величковић	**Душан Стошић,** **лиц. 453 0191 03**	**Дамир Рогановић,** **лиц. 453 М142 22**

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Дамир Р. Рогановић
дипл. инж.
М142 22 22
ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИЗВОЂАЧ РАДОВА	ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН	ИНВЕСТИТОР	CRSC INTERNATIONAL Co. LTD Ogranak Beograd	ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК		ЛИСТ
ОБЈЕКАТ	пруга Н.Сад-Суботица, диспечери			ДАН	ДАТУМ	31
МЕСТО	Кисач-Степанов., Кисач, Степановићево-Змајево, Змајево-Врбас Нови			понедељак	13.05.2024.	

РАДНО ВРЕМЕ:		Укупно часова	Смена	Број радника					Механизација	Температура	Време
				Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно			
I смена, од - до	08:00-17:00	9					4	4			
II смена, од – до											
III смена, од - до											

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
Међустанично растојање Kisač-Stepanovićevo: Ugradnja na signalne stubove Tapb telefona, uvođenje i zaštita T59M i optičkih kablova koje je položio CRSC i izrada uzemljenja kućišta telefona na tačku uzemljenja signalnog stuba: -Tapb5, Tapb6, Tapb7, Tapb8, 4 kom. Međustanično rastojanje Stepanovićevo-Zmajevo: Ugradnja na signalne stubove Tapb telefona, uvođenje i zaštita T59M i optičkih kablova koje je položio CRSC i izrada uzemljenja kućišta telefona na tačku uzemljenja signalnog stuba: -Tapb1, Tapb2, Tapb3, Tapb4, 4 kom. Međustanično rastojanje Zmajevo-Vrbas Novi: Ugradnja na signalne stubove Tapb telefona, uvođenje i zaštita T59M i optičkih kablova koje je položio CRSC i izrada uzemljenja kućišta telefona na tačku uzemljenja signalnog stuba: -Tapb1, Tapb2, Tapb3, Tapb4, 4 kom.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:
Михајло Величковић	**Душан Стошић,** **лиц. 453 0191 03**	**Дамир Роганович,** **лиц. 453 М142 22**

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Дамир Р. Роганович
дипл. ел. инж.
ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИЗВОЂАЧ РАДОВА	ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН	ИНВЕСТИТОР	CRSC INTERNATIONAL Co. LTD Ogranak Beograd	ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК	ЛИСТ
ОБЈЕКАТ	пруга Н.Сад-Суботица, диспечери			ДАН / ДАТУМ	32
МЕСТО	Нови Сад, Кисач, Змајево			уторак / 14.05.2024.	

РАДНО ВРЕМЕ:		Укупно часова	Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена, од - до	08:00-17:00	9					9	9			
II смена, од – до											
III смена, од - до											

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
Stanica Novi Sad: Ugradnja na signalne stubove TUS i TIS telefona, uvođenje i zaštita T59M i optičkih kablova koje je položio CRSC i izrada uzemljenja kućišta telefona na tačku uzemljenja signalnog stuba: -TUS3, TUS6, 2 kom. -TIS1, TIS2, TIS6, TIS8, TIS10, 5 kom. Stanica Kisač: Obrada i splajsovanje lokalnih optičkih kablova koje je položio CRSC u serverskom reku SPDC-SO i kablovskim razdelnim ormanima: SPDC-SO: K301, K401 KO TT 1: K301, K302, K303, K304 KO TT 2: K401, K402, K403, K404 Stanica Zmajevo: Obrada i splajsovanje lokalnih optičkih kablova koje je položio CRSC u serverskom reku SPDC-SO i kablovsko razdelnom ormanu: SPDC-SO: K301, K302, K303, K401 KO TT 2: K401, K402, K403, K404	

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:
Михајло Величковић	**Душан Стошић,** **лиц. 453 0191 03**	**Дамир Рогановић,** **лиц. 453 M142 22**

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Дамир Р. Рогановић
дипл. грађ. инж.
ОРИГИНАЛ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИЗВОЂАЧ РАДОВА	**ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН**	ИНВЕСТИТОР	**CRSC INTERNATIONAL Co. LTD Ogranak Beograd**	**ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК**	ЛИСТ
ОБЈЕКАТ	пруга Н.Сад-Суботица, диспечери			ДАН / ДАТУМ	**33**
МЕСТО	Нови Сад, Руменка			**среда** / **15.05.2024.**	

РАДНО ВРЕМЕ:		Укупно часова	Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена, од - до	08:00-17:00	9					9	9			
II смена, од – до											
III смена, од - до											

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
Stanica Novi Sad: Zbog nemogućnosti ugradnje na stub granično-kolosečnog signala GKL6, isporuka i ugradnja temelja S11 i telefonskog stuba. Ugradnja na sopstveni stub, uvođenje i zaštita T59M i optičkih kablova koje je položio CRSC: -TUS12, 1 kom. Splajsovanje vlakana optičkih kablova sa pigtejlovima prema šemi vezivanja u ZOK-u u sledećim pružnim telefonima: -TUS3, TUS6, TIS1, TIS2, TIS6, TIS8, TIS10, 7 kom. Stanica Rumenka: Ugradnja na signalne stubove TUS i TIS telefona, uvođenje i zaštita T59M i optičkih kablova koje je položio CRSC i izrada uzemljenja kućišta telefona na tačku uzemljenja signalnog stuba: -TUS1, TUS2, TUS3, TUS5, TUS6, 5 kom. -TIS1, TIS4, TIS5, 3 kom. Povezivanje krajeva TK59M kablova prema šemi vezivanja na kleme u sledećim pružnim telefonima: TUS1, TUS2, TUS4, TUS5, TUS9, TUS10, TUS11, TIS3, TI4, TIS5, TI7, TIS9, 12 kom.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:
Михајло Величковић	**Душан Стошић,** **лиц. 453 0191 03**	**Дамир Рогановић,** **лиц. 453 M142 22**

Инжењерска комора Србије * Дамир Р. Рогановић дипл. инж. 453 M142 22 Одговорни извођач радова

ИЗВОЂАЧ РАДОВА	ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН	ИНВЕСТИТОР	CRSC INTERNATIONAL Co. LTD Ogranak Beograd	ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК	ЛИСТ
ОБЈЕКАТ	пруга Н.Сад-Суботица, диспечери			ДАН / ДАТУМ	34
МЕСТО	Нови Сад, Руменка, Степановићево			четвртак / 16.05.2024.	

РАДНО ВРЕМЕ:		Укупно часова	Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена, од - до	08:00-16:00	8					6	6			
II смена, од – до											
III смена, од - до											

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
Stanica Novi Sad: Splajsovanje vlakana optičkih kablova sa pigtejlovima prema šemi vezivanja u ZOK-u u sledećim pružnim telefonima: -TUS1, TUS2, TUS12, 3 kom. Stanica Rumenka: Splajsovanje vlakana optičkih kablova sa pigtejlovima prema šemi vezivanja u ZOK-u u sledećim pružnim telefonima: -TIS2, 1 kom. Stanica Stepanovićevo: Ugradnja na signalne stubove TUS i TIS telefona, uvođenje i zaštita T59M i optičkih kablova koje je položio CRSC i izrada uzemljenja kućišta telefona na tačku uzemljenja signalnog stuba: -TUS1, TUS2, TUS3, TUS4, 4 kom. -TIS1, TIS2, TIS3, TIS4, 4 kom.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:
Михајло Величковић	**Душан Стошић,** **лиц. 453 0191 03**	**Дамир Рогановић,** **лиц. 453 M142 22**

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Дамир Р. Рогановић дипл. инж. 453 M142 22 * ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИЗВОЂАЧ РАДОВА	**ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН**	ИНВЕСТИТОР	**CRSC INTERNATIONAL Co. LTD Ogranak Beograd**	**ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК**	ЛИСТ
ОБЈЕКАТ	пруга Н.Сад-Суботица, диспечери			ДАН / ДАТУМ	**35**
МЕСТО	Нови Сад			**петак** / **17.05.2024.**	

РАДНО ВРЕМЕ:		Укупно часова	Смена	Број радника					Механизација	Температура	Време
				Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно			
I смена, од - до	09:00-20:00	11					8	8			
II смена, од – до											
III смена, од - до											

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
Stanica Novi Sad: Povezivanje krajeva TK59M kablova prema šemi vezivanja na kleme u sledećim pružnim telefonima: TUS3, TUS6, TIS1, TIS2, TIS6, TIS8, TIS10, TUS12, 8 kom. Ugradnja i povezivanje baterija sa UPS-om u SPDC-NO reku. Stavljanje opreme pod napon. Provera napona 48VDC u staničnim pružnim telefonima. Ugradnja servera i mrežne opreme u SPDC-SO rek. Izvršen fabrički prijem mrežne opreme za sve stanice i APB-ove, o čemu je sačinjen Zapisnik o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu opreme od 17.05.2024. godine.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:
Михајло Величковић	**Душан Стошић,** **лиц. 453 0191 03**	**Дамир Рогановић,** **лиц. 453 М142 22**

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Дамир Р. Рогановић * ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ РАДОВА

ИЗВОЂАЧ РАДОВА	**ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН**	ИНВЕСТИТОР	**CRSC INTERNATIONAL Co. LTD Ogranak Beograd**	**ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК**	ЛИСТ
ОБЈЕКАТ	пруга Н.Сад-Суботица, диспечери			ДАН / ДАТУМ	**36**
МЕСТО	РДВ - Нови Сад, Кисач			**субота** / **18.05.2024.**	

РАДНО ВРЕМЕ:		Укупно часова	Смена	Број радника					Механизација	Температура	Време
				Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно			
I смена, од - до	08:00-20:00	12					5	5			
II смена, од – до											
III смена, од - до											

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
RDV radovi Stanica Novi Sad: Montaža 8-dip antena na GSMR stub, 2 kom. Montaža držača kabla na antenski stub, 15 komn. Montaža pružne radio stanice u TT prostoriji. Napomena: Provlačenje antenskog kabla nije uspelo zbog zapušenosti cevi između GSMR stuba i okna. Stanica Kisač: Montaža 8-dip antena na GSMR stub, 2 kom. Montaža držača kabla na antenski stub, 15 komn. Montaža pružne radio stanice u TT prostoriji.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:
Михајло Величковић	**Душан Стошић,** **лиц. 453 0191 03**	**Дамир Рогановић,** **лиц. 453 M142 22**

Инжењерска комора Србије
Дамир Р. Рогановић

ИЗВОЂАЧ РАДОВА	ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН	ИНВЕСТИТОР	CRSC INTERNATIONAL Co. LTD Ogranak Beograd	ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК	ЛИСТ
ОБЈЕКАТ	пруга Н.Сад-Суботица, диспечери			ДАН / ДАТУМ	
МЕСТО	РДВ - Врбас, Кисач, Змајево дипечери - Кисач, међуст. раст. између станица Н.Сад и Степановићево			недеља / 19.05.2024.	37

РАДНО ВРЕМЕ:		Укупно часова	Смена	Број радника					Механизација	Температура	Време
				Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно			
I смена, од - до	08:00-20:00	12					7	7			
II смена, од – до											
III смена, од - до											

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
RDV radovi Stanica Vrbas Novi: Montaža 8-dip antena na GSMR stub, 2 kom. Montaža držača kabla na antenski stub, 15 komn. Montaža pružne radio stanice u TT prostoriji. Montaža antenskog razdelnika na stub. Izrada i montaža prespojnih kablova dužine 2m i 3m od antenskog razdelnika do antene. Napomena: Provlačenje antenskog kabla nije uspelo zbog zapušenosti cevi između GSMR stuba i okna. Stanica Kisač: Montaža antenskog razdelnika na stub. Izrada i montaža prespojnih kablova dužine 2m i 3m od antenskog razdelnika do antene. Provlačenje antenskog kabla PCF 1 / 2 od antenskog razdelnika do pružne radio stanice u TT prostoriji, 65m. Izrada konektora na kraju antenskog kabla. Fiksiranje kabla na nosačima. Stanica Zmajevoi: Montaža 8-dip antena na GSMR stub, 2 kom. Montaža držača kabla na antenski stub, 15 komn. Montaža pružne radio stanice u TT prostoriji. Montaža antenskog razdelnika na stub. Izrada i montaža prespojnih kablova dužine 2m i 3m od antenskog razdelnika do antene. Napomena: Provlačenje antenskog kabla nije uspelo zbog zapušenosti cevi između GSMR stuba i okna.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:
Михајло Величковић	**Душан Стошић,** **лиц. 453 0191 03**	**Дамир Рогановић,** **лиц. 453 M142 22**

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Дамир Р. Рогановић
инж. грађ.
453 M14222
ОВЛАШЋЕНИ ИНЖЕЊЕР ГРАЂЕВИНСКЕ СТРУКЕ

ИЗВОЂАЧ РАДОВА	**ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН**	ИНВЕСТИТОР	**CRSC INTERNATIONAL Co. LTD Ogranak Beograd**	**ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК**	ЛИСТ
ОБЈЕКАТ	пруга Н.Сад-Суботица, диспечери			ДАН	ДАТУМ
МЕСТО	РДВ - Врбас, Кисач, Змајево дипечери - Кисач, међуст. раст. између станица Н.Сад и Степановићево			**недеља**	**19.05.2024.** **38**

РАДНО ВРЕМЕ:		Укупно часова	Смена	Број радника					Механизација	Температура	Време
				Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно			
I смена, од - до	08:00-20:00	12					7	7			
II смена, од – до											
III смена, од - до											

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
Dispečeri Stanica Kisač: Povezivanje krajeva TK59M kablova prema šemi vezivanja na kleme u sledećim pružnim telefonima: TUS1, TUS2, TUS3, TUS4, 4 kom. Međustanično rastojanje Novi Sad-Rumenka: Povezivanje krajeva TK59M kablova prema šemi vezivanja na kleme u kablovskim ormanima i pružnim telefonima:: -KOapb1, KOapb2, 2 kom. -Tapb1, Tapb2, Tapb3, Tapb4, Tapb5, Tapb6, Tapb7, Tapb8, 8 kom. Međustanično rastojanje Rumenka-Kisač: Povezivanje krajeva TK59M kablova prema šemi vezivanja na kleme u kablovskim ormanima i pružnim telefonima:: -KOapb1, KOapb2, 2 kom. -Tapb1, Tapb2, Tapb3, Tapb4, Tapb5, Tapb6, Tapb7, Tapb8, 8 kom. Međustanično rastojanje Kisač-Stepanovićevo: Povezivanje krajeva TK59M kablova prema šemi vezivanja na kleme u kablovskim ormanima i pružnim telefonima:: -KOapb1, KOapb2, 2 kom. -Tapb1, Tapb2, Tapb3, Tapb4, Tapb5, Tapb6, Tapb7, Tapb8, 8 kom.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:
Михајло Величковић	**Душан Стошић,** **лиц. 453 0191 03**	**Дамир Рогановић,** **лиц. 453 М142 22**

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ИМЕНИК ОВЛАШЋЕНИХ ИНЖЕЊЕРА *
Дамир Р. Рогановић
дипл. инж. грађ.
М142 22

ИЗВОЂАЧ РАДОВА	**ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН**			ИНВЕСТИТОР	**CRSC INTERNATIONAL Co. LTD Ogranak Beograd**				**ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК**		ЛИСТ
ОБЈЕКАТ	пруга Н.Сад-Суботица, диспечери								ДАН	ДАТУМ	**39**
МЕСТО	Нови Сад								**понедељак**	**20.05.2024.**	
РАДНО ВРЕМЕ:		Укупно часова	Смена	Број радника					Механизација	Температура	Време
				Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно			
I смена, од - до	08:00-16:00	8					3	3			
II смена, од – до											
III смена, од - до											
ОПИС РАДА										ПРИМЕДБЕ	

Stanica Novi Sad:
Ugradnja peč panela u serverski rek. Povezivanje RJ-45 modula kat.6A u utičnicama i na peč panelu, 22 kom.
Merenje S/FTP linija.

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:
Михајло Величковић	**Душан Стошић,** **лиц. 453 0191 03**	**Дамир Роганович,** **лиц. 453 M142 22**

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Дамир Р. Роганович
ДИПЛ. ГРАЂ. ИНЖ.
453 M142 22
ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИЗВОЂАЧ РАДОВА	**ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН**	ИНВЕСТИТОР	**CRSC INTERNATIONAL Co. LTD Ogranak Beograd**	**ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК**	ЛИСТ
ОБЈЕКАТ	пруга Н.Сад-Суботица, диспечери			ДАН / ДАТУМ	**40**
МЕСТО	Степановићево			**уторак** / **21.05.2024.**	

РАДНО ВРЕМЕ:		Укупно часова	Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена, од - до	09:00-16:00	7					5	5			
II смена, од – до											
III смена, од - до											

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
Stanica Stepanovićevo: Ugradnja na signalne stubove TUS i TIS telefona, uvođenje i zaštita T59M i optičkih kablova koje je položio CRSC i izrada uzemljenja kućišta telefona na tačku uzemljenja signalnog stuba: --TUS1, TUS2, TUS3, TUS4, TIS1, TIS2, TIS3, TIS4, 8 kom. Splajsovanje vlakana optičkih kablova sa pigtejlovima prema šemi vezivanja u ZOK-u u sledećim pružnim telefonima: --TUS1, TUS2, TUS3, TUS4, TIS1, TIS2, TIS3, TIS4, 8 kom.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:
Михајло Величковић	**Душан Стошић,** **лиц. 453 0191 03**	**Дамир Рогановић,** **лиц. 453 M142 22**

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Дамир Р. Рогановић дипл. ел. инж. 453 M142 22 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИЗВОЂАЧ РАДОВА	ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН	ИНВЕСТИТОР	CRSC INTERNATIONAL Co. LTD Ogranak Beograd	ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК	ЛИСТ
ОБЈЕКАТ	пруга Н.Сад-Суботица, диспечери			ДАН / ДАТУМ	41
МЕСТО	Нови Сад, Кисач			четвртак / 23.05.2024.	

РАДНО ВРЕМЕ:		Укупно часова	Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена, од - до	08:00-20:00	12					11	11			
II смена, од – до											
III смена, од - до											

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
Stanica Novi Sad: Ugradnja na signalne stubove TUS i TIS telefona, uvođenje i zaštita T59M i optičkih kablova koje je položio CRSC i izrada uzemljenja kućišta telefona na tačku uzemljenja signalnog stuba: -TUS7, TUS8, 2 kom Splajsovanje vlakana optičkih kablova sa pigtejlovima prema šemi vezivanja u ZOK-u u sledećim pružnim telefonima: -TUS7, TUS8, 2 kom Povezivanje krajeva TK59M kablova prema šemi vezivanja na kleme u sledećim pružnim telefonima: -TUS7, TUS8, 2 kom Ispitivanje komunikacije preko optičkih veza ka TUS i TIS telefonima. Instalacija i povezivanje TK konzole i pomoćnog telefona kod otpravnika vozova. Stanica Kisač: Ugradnja na signalne stubove TUS i TIS telefona, uvođenje i zaštita T59M i optičkih kablova koje je položio CRSC i izrada uzemljenja kućišta telefona na tačku uzemljenja signalnog stuba: -TIS1, TIS3, 2 kom.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:
Михајло Величковић	**Душан Стошић,** **лиц. 453 0191 03**	**Дамир Рогановић,** **лиц. 453 M142 22**

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Дамир Р. Рогановић
дипл. грађ. инж.
453 M142 22
ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИЗВОЂАЧ РАДОВА	**ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН**	ИНВЕСТИТОР	**CRSC INTERNATIONAL Co. LTD Ogranak Beograd**	**ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК**	ЛИСТ
ОБЈЕКАТ	пруга Н.Сад-Суботица, диспечери			ДАН / ДАТУМ	**42**
МЕСТО				**петак** / **24.05.2024.**	

РАДНО ВРЕМЕ:		Укупно часова	Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена, од - до											
II смена, од – до											
III смена, од - до											

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
Izvršen je fabrički prijem APB telefona za preostala međustanična rastojanja (Vrbas Nova - Lovćenac-Mali Iđoš, Lovćenac-Mali Iđoš - Bačka Topola, Bačka Topola – Žednik, Žednik – Naumovićevo, Naumovićevo - Subotica), ukupno 88 komada, o čemu je sačinjen Zapisnik o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu opreme od 24.05.2024. godine.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:
Михајло Величковић	**Душан Стошић,** **лиц. 453 0191 03**	**Дамир Рогановић,** **лиц. 453 M142 22**

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Дамир Р. Рогановић дипл. грађ. инж. 453 M14 4222 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *